

**Harmonogram rzeczowy – zadania
„Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Korzeniewie”**

	Nazwa elementu scalonego	Termin wykonania	% wykonania
1.	Instalacja wewnętrzna c.o.	Sierpień 2013	100
2.	Kotłownia węglowa c.o. - technologia	Sierpień – wrzesień 2013	100
3.	Roboty budowlane w kotłowni	Wrzesień 2013	100
4.	Roboty elektryczne w kotłowni	Wrzesień 2013	100
5.	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	Sierpień- Wrzesień 2013	100
6.	Termomodernizacja ścian Gimnazjum	Październik– Listopad 2013 Marzec-Kwiecień 2014	50 50
7.	Termomodernizacja dachu Gimnazjum	Wrzesień–Październik 2013	100
8.	Termomodernizacja dachu – sali Gimnazjum	Sierpień – Wrzesień 2013	100